

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MADONNA</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	02/07/2012	04/07/2012
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	05/07/2012	06/07/2012
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	09/07/2012	17/07/2012
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	18	24	18/07/2012	10/08/2012
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	7	9	06/08/2012	14/08/2012
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	16	13/08/2012	28/08/2012
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	29/08/2012	31/08/2012
<b>MUSEO VIA ROMA</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	5	23/08/2012	27/08/2012
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	28/08/2012	29/08/2012
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	30/08/2012	07/09/2012
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	18	24	10/09/2012	03/10/2012
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	7	9	27/09/2012	05/10/2012
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	15	04/10/2012	18/10/2012
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5	19/10/2012	23/10/2012
<b>POLIAMBULATORIO VIA TRE VENTI</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	15/10/2012	17/10/2012
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	18/10/2012	19/10/2012
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	22/10/2012	30/10/2012
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	18	27	31/10/2012	26/11/2012
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	7	9	20/11/2012	28/11/2012
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	15	27/11/2012	11/12/2012
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	12/12/2012	14/12/2012
<b>SCUOLA PRIMARIA VIA CAVATELLA</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	03/12/2012	05/12/2012
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	06/12/2012	07/12/2012
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	10/12/2012	18/12/2012
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	18	29	19/12/2012	16/01/2013
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	7	9	10/01/2013	18/01/2013
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	15	17/01/2013	31/01/2013
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5	01/02/2013	05/02/2013
<b>SCUOLA MEDIA VIA MADONNA</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	21/01/2013	23/01/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	24/01/2013	25/01/2013
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	28/01/2013	05/02/2013
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	18	24	06/02/2013	01/03/2013
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	7	9	25/02/2013	05/03/2013

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	15	04/03/2013	18/03/2013
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	19/03/2013	21/03/2013
SCUOLA PRIMARIA VIA SANTA MARIA						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	04/03/2013	06/03/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	07/03/2013	08/03/2013
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	11/03/2013	19/03/2013
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	18	27	20/03/2013	15/04/2013
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	7	9	09/04/2013	17/04/2013
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	17	16/04/2013	02/05/2013
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5	03/05/2013	07/05/2013
SEDE COMUNALE VIA PISACANE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	4	29/04/2013	02/05/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	4	03/05/2013	06/05/2013
Realizzazione di tracce e fori	1	E	7	9	07/05/2013	15/05/2013
Realizzazione moduli fotovoltaici	1	E	18	26	16/05/2013	10/06/2013
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	1	E	7	9	04/06/2013	12/06/2013
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	11	15	11/06/2013	25/06/2013
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	26/06/2013	28/06/2013

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = APPALTATRICE


E &lt;Nessuna impresa definita&gt;


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Giugno 2012	Luglio 2012					Agosto 2012					S
		25/06	02/07	09/07	16/07	23/07	30/07	06/08	13/08	20/08	27/08		
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MADONNA</b>	44 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z1											
Realizzazione di tracce e fori	7 g		Z1										
Realizzazione moduli fotovoltaici	18 g			Z1									
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	7 g					Z1							
Realizzazione di impianto elettrico	11 g						Z1						
Smobilizzo del cantiere	3 g									Z1			
<b>MUSEO VIA ROMA</b>	44 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g								Z1				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g									Z1			
Realizzazione di tracce e fori	7 g									Z1			
Realizzazione moduli fotovoltaici	18 g												
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	7 g												
Realizzazione di impianto elettrico	11 g												
Smobilizzo del cantiere	3 g												
<b>POLIAMBULATORIO VIA TRE VENTI</b>	44 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g												
Realizzazione di tracce e fori	7 g												
Realizzazione moduli fotovoltaici	18 g												
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	7 g												
Realizzazione di impianto elettrico	11 g												
Smobilizzo del cantiere	3 g												
<b>SCUOLA PRIMARIA VIA CAVATELLA</b>	44 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g												
Realizzazione di tracce e fori	7 g												
Realizzazione moduli fotovoltaici	18 g												
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	7 g												
Realizzazione di impianto elettrico	11 g												
Smobilizzo del cantiere	3 g												
<b>SCUOLA MEDIA VIA MADONNA</b>	44 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g												

Nome attività	Giugno Durata	2012Luglio 2012					Agosto 2012					S
		25/06	02/07	09/07	16/07	23/07	30/07	06/08	13/08	20/08	27/08	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g											
Realizzazione di tracce e fori	7 g											
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	18 g											
Realizzazione moduli fotovoltaici	7 g											
Realizzazione di impianto elettrico	11 g											
Smobilizzo del cantiere	3 g											
<b>SCUOLA PRIMARIA VIA SANTA MARIA</b>	44 g											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g											
Realizzazione di tracce e fori	7 g											
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	18 g											
Realizzazione moduli fotovoltaici	7 g											
Realizzazione di impianto elettrico	11 g											
Smobilizzo del cantiere	3 g											
<b>SEDE COMUNALE VIA PISACANE</b>	44 g											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g											
Realizzazione di tracce e fori	7 g											
Realizzazione moduli fotovoltaici	18 g											
Riprese opere murarie (impermeabilizzazioni, pavimentazioni)	7 g											
Realizzazione di impianto elettrico	11 g											
Smobilizzo del cantiere	3 g											
<b>LEGENDA Zona:</b>												
Z1 = ZONA UNICA												





[illegible]

